

«01» сентября 2022 г.
Директор МКОУ «Уковская СОШ»

Башуров И.М. Башуров

АКТ № 2

ввода в действие законченного строительством объекта инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства

Организация заказчика Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Уковская средняя общеобразовательная школа»

Форма по ОКУД
по ОКПО

0336003

Объект «Теплый туалет для учеников МКОУ «Уковская СОШ»
Заказчик в лице директора Башурова Ивана Михайловича , с одной стороны

должность, фамилия, имя, отчество

и исполнитель работ (подрядчик) ИП Наджафов Н. Ш.

организация

в лице Наджафова Низами Шафогатовича оглы с другой стороны,

должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь строительными нормами «Порядок приемки и ввода в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с актом приемки законченного строительством объекта от «01» сентября 2022 г. № 2 проведено строительство теплого туалета для учеников МКОУ «Уковская СОШ» по адресу р.п. Ук, ул. Кимильтейская 3А.

2. Материал изготовления стен туалета: газоблок; фундамента: фундаментные блоки 500*500*1200 мм; пол: бетонная плита, покрытие деревянные, окрашенные масляной краской; стены обшиты стеновыми панелями, окрашены влагостойкой водоэмульсионной краской, потолок обшиты стеновыми панелями, окрашен влагостойкой водоэмульсионной краской.

3. Стоимость принимаемых в эксплуатацию основных фондов в базовых ценах 2022 г. 497 000,00 руб.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 400 000,00 руб.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 97 000,00 руб.

4. Дополнительные сведения: туалет обеспечен подводкой ХВС, в туалете установлен водонагреватель с обеспечением подводки горячего ВС к раковинам в мужском и женском отделениях. Автономная выгребная яма (договор на откачку «ЖБО по Договору на безвозмездное оказание услуг по откачке и вывозу жидких нечистот от 01 января 2023 г»). Для отопления установлены конвекторы 2 шт. В мужском туалете установлен унитаз с пластиковой крышкой, писсуар, раковина с ГВС и ХВС, ведро для мусора. В женском туалете установлены 2 унитаза с пластиковой крышкой, раковина с ГВС и ХВС, ведра для мусора.

5. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполнены в соответствии с утвержденным проектом. Объект отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, строительным нормам и правилам и **ГОТОВ к эксплуатации.**

Представители

подрядчика:

ИП Наджафов Н.Ш. *Н.Ш. Наджафов*

наименование, должность, подпись фамилия, И.О

Представители

заказчика:

директор МКОУ «Уковская СОШ» *Башуров* И.М. Башуров

наименование, должность, подпись фамилия, И.О

РЕШЕНИЕ О ВВОДЕ В ДЕЙСТВИЕ

На основании подтверждения МКУ «Управления капитального строительства

Нижеудинского района» о присоединении (врезке) объекта к существующим инженерным сетям и выдачи акта-допуска в эксплуатацию **СЧИТАТЬ объект введенным в действие.**

Руководитель МКУ «Управление
капитального строительства Нижеудинского
района»



Д.Г. Федотов